

令和7年度 契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事(400万円以上)の契約締結状況

No.	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方		契約		変更後工期		変更契約締結日		変更契約!		契約金額(円)	変更契約の理由	変更後工期		変更契約!		契約金額(円)	変更契約の理由							
				商号又は名称	所在地	工事場所	工期		変更後工期	変更契約締結日	変更契約締結日	変更契約締結日	変更契約締結日			変更契約の理由	変更後工期	変更契約締結日	変更契約締結日			変更契約の理由						
							着工日	完成日															契約締結日	契約締結日	変更後工期	変更契約締結日	変更契約締結日	変更契約締結日
33	都市整備課	(公)野々市中央公園拡張整備事業 公園用造成工事第1工区	既設舗装 L=294.21㎡ 自由取掘工事 L=43.2m 2.733m×1.2 L=324.0m 電気工事 N=10区 下水道舗装 A=318.7㎡	のみり建設(株)	白山市長谷22番地	園野外内地	令和7年8月1日	令和7年12月19日	令和7年7月30日	21,450,000	1,950,000	令和7年1月30日	令和7年12月1日	21,480,000	地元との調整	令和7年12月10日	3,333,000	303,000	24,786,000	地元との調整による 現地再測精査による 変更後の見積りによる								
34	都市整備課	(公)野々市中央公園拡張整備事業 公園用造成工事第2工区	土工 N=1式 取掘工 N=1式	(有)コウセイ	野々市市南二丁目7番地5	南二丁目外内地	令和7年10月1日	令和7年12月19日	令和7年10月1日	6,138,000	558,000	令和7年2月20日	令和7年12月1日	6,188,000	関連工事との調整のため	令和7年12月13日	1,892,000	172,000	8,090,000	関連工事との調整による								
35	都市整備課	(公)野々市中央公園拡張整備事業 結草場整備工事第2工区	舗装工 A=2740㎡	沢田工業(株)	金沢市馬場町2丁目219番地	坂内二丁目	令和7年9月1日	令和7年9月29日	令和7年9月1日	11,704,000	1,084,000	令和7年12月19日	令和7年9月19日	11,704,000	関連工事の工期変更に伴うもの	令和7年12月1日	△176,000	△16,000	11,688,000	現地立ち合いの結果による								
36	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第3工区	汚水管布設工 L=231.6m	(有) コウセイ	野々市市南二丁目7番地5	中継三丁目内地	令和7年6月30日	令和7年10月27日	令和7年6月30日	16,940,000	1,540,000	令和7年2月27日	令和7年10月1日	0	16,840,000	工期の延長	令和7年2月27日	令和7年12月26日	506,000	46,000	17,446,000	現地再測精査による						
37	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第3工区	汚水管布設工 L=266.1m	(株) 升方工務店	野々市市南二丁目712番地1	中継三丁目内地	令和7年7月30日	令和7年11月29日	令和7年7月30日	17,446,000	1,586,000	令和7年2月27日	令和7年11月10日	0	17,446,000	工期の延長	令和7年2月27日	令和7年12月26日	506,000	46,000	17,892,000	現地再測精査による						
38	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第3工区	汚水管布設工 L=84.0m	(株) 冠建設	野々市市南二丁目609番地	中継三丁目内地	令和7年6月29日	令和7年8月29日	令和7年6月27日	11,880,000	1,080,000	変更なし	令和7年1月8日	△726,000	△66,000	11,164,000	現地再測精査による											
39	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第3工区	汚水管布設工 L=213.6m	漆村建設(株)	野々市市松野町4番13号	長池内地	令和7年6月30日	令和7年9月5日	令和7年6月30日	17,710,000	1,610,000	変更なし	令和7年8月4日	△154,000	△14,000	17,666,000	現地再測精査による											
40	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第4工区	汚水管布設工 L=167.0m	(株) 谷内工業	野々市市南二丁目100番地2	長池内地	令和7年7月1日	令和7年10月6日	令和7年7月1日	11,660,000	1,060,000	変更なし	令和7年8月4日	△88,000	△8,000	11,672,000	現地再測精査による											
41	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第5工区	汚水管布設工 L=164.9m	(株) 下川組	野々市市南二丁目195番地	長池内地	令和7年7月1日	令和7年10月27日	令和7年7月1日	16,940,000	1,540,000	変更なし	令和7年9月1日	△242,000	△22,000	16,898,000	現地再測精査による											
42	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第6工区	汚水管布設工 L=219.0m	(株) 野々市工務	野々市市南二丁目20番地	長池内地	令和7年7月29日	令和7年11月29日	令和7年7月29日	15,653,000	1,423,000	変更なし	令和7年10月20日	143,000	13,000	16,796,000	現地再測精査による											
43	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中継第一区段分区分 第7工区	汚水管布設工 L=298.7m	川辺建設(株)	野々市市南二丁目197番地	長池内地	令和7年8月1日	令和7年11月29日	令和7年7月30日	20,880,000	1,880,000	変更なし	令和7年10月20日	297,000	27,000	20,977,000	現地再測精査による											
44	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一区段分区分 第4工区	汚水管布設工 L=181.9m	(株) オウカ工業	金沢市三十町町西4	坂内一丁目内地	令和7年6月30日	令和7年10月6日	令和7年6月30日	16,170,000	1,470,000	変更なし	令和7年9月1日	198,000	18,000	16,888,000	現地再測精査による											
45	上下水道課	R6-12 富沢次郎遺囑 野々市市南二丁目29番地 配水管敷設工事	配水管更新 L=81.4m	川組工業所	野々市市南二丁目9番10号	若松町内地	令和7年8月1日	令和7年7月31日	令和7年8月1日	6,237,000	567,000	令和7年3月31日	令和7年12月17日	0	0	6,287,000	工期の延長	令和7年4月30日	令和7年3月5日	0	0	6,287,000	工期の延長 「変更なし」	令和7年4月10日	1,166,000	106,000	7,493,000	現地再測精査による
46	上下水道課	R6-19 新緑配水管敷設工事 新2工区	配水管更新 L=191.6m	(株) 横田建設 野々市支店	野々市市南二丁目29番地	新二丁目外内地	令和7年6月4日	令和7年2月29日	令和7年6月4日	22,715,000	2,065,000	令和7年5月30日	令和7年1月22日	0	0	22,715,000	工期の延長	令和7年6月30日	令和7年5月1日	2,156,000	196,000	24,871,000	現地再測精査による					
47	上下水道課	R6-22 本町四丁目内地 幹線配水管敷設工事 第1工区	配水管更新 L=137.8m	(株) 横田建設 野々市支店	野々市市南二丁目29番地	本町四丁目内地	令和7年6月11日	令和7年2月29日	令和7年6月11日	34,804,000	3,164,000	令和7年5月30日	令和7年1月22日	0	0	34,804,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年5月1日	803,000	73,000	35,607,000	現地再測精査による					
48	上下水道課	R6-24 本町一丁目内地 配水管敷設工事	配水管更新 L=19.8m	川組工業所	野々市市南二丁目9番10号	本町一丁目内地	令和7年6月11日	令和7年3月29日	令和7年6月11日	11,748,000	1,068,000	令和7年4月30日	令和7年2月25日	0	0	11,748,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年4月10日	△132,000	△12,000	11,616,000	現地再測精査による					
49	上下水道課	R6-28 本町四丁目内地 幹線配水管敷設工事 第2工区	配水管更新 L=135.3m	山崎商事(株)	白山市小柳町148番地	本町四丁目内地	令和7年1月29日	令和7年3月29日	令和7年1月29日	22,363,000	2,033,000	令和7年5月30日	令和7年2月17日	0	0	22,363,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年5月1日	2,970,000	270,000	25,333,000	現地再測精査による					
50	上下水道課	R6-29 西郷中央土地区画整理事業に伴う 配水管敷設工事 第1工区	配水管布設工 L=223.1m	(株) いずみや	野々市市若松町542番地	蓮花寺町内地	令和7年2月1日	令和7年6月30日	令和7年2月1日	21,153,000	1,923,000	変更なし	令和7年4月3日	△264,000	△24,000	20,889,000	現地再測精査による											
51	上下水道課	R6-30 太平寺一丁目内地 配水管敷設工事 第1工区	配水管更新 L=388.2m	(株) いずみや	野々市市若松町542番地	太平寺一丁目内地	令和7年2月1日	令和7年6月30日	令和7年2月1日	23,452,000	2,132,000	令和7年4月30日	令和7年4月2日	0	0	23,482,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年4月4日	880,000	80,000	24,382,000	現地再測精査による					
52	上下水道課	R7-1 藤平田一丁目外内地 配水管敷設工事 第1工区	配水管更新 L=223.0m	山崎商事(株)	白山市小柳町148番地	藤平田一丁目内地	令和7年4月29日	令和7年6月20日	令和7年4月29日	31,680,000	2,880,000	令和7年9月30日	令和7年8月1日	0	0	31,880,000	工期の延長	令和7年10月31日	令和7年9月1日	1,650,000	150,000	33,590,000	現地再測精査による					
53	上下水道課	R7-2 藤平田一丁目外内地 配水管敷設工事 第2工区	配水管更新 L=244.5m	中野産業(株)	白山市井口町17番地1	藤平田一丁目内地	令和7年3月30日	令和7年9月19日	令和7年3月30日	28,329,000	2,575,000	令和7年10月31日	令和7年9月1日	2,013,000	183,000	30,388,000	現地再測精査による											
54	上下水道課	R7-6 本町五丁目内地 幹線配水管敷設工事 第1工区	配水管更新 L=155.3m	山崎商事(株)	白山市小柳町148番地	本町五丁目内地	令和7年6月30日	令和7年9月19日	令和7年6月30日	34,892,000	3,172,000	変更なし	令和7年7月3日	1,892,000	172,000	36,784,000	現地再測精査による											
55	上下水道課	R7-7 本町五丁目内地 幹線配水管敷設工事 第2工区	配水管更新 L=101.5m	(株) いずみや	野々市市若松町542番地	本町五丁目内地	令和7年6月30日	令和7年10月20日	令和7年6月30日	22,550,000	2,050,000	令和7年9月30日	令和7年8月1日	△1,287,000	△117,000	21,288,000	現地再測精査による											
56	上下水道課	R7-9 太平寺一丁目内地 配水管敷設工事 第2工区	配水管更新 L=394.5m	(株) 横田建設 野々市支店	野々市市南二丁目29番地	太平寺一丁目内地	令和7年7月1日	令和7年10月20日	令和7年7月1日	27,027,000	2,457,000	令和7年2月13日	令和7年8月1日	0	0	27,027,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年8月27日	3,728,000	339,000	30,786,000	現地再測精査による					
57	上下水道課	R7-12 中継土地区画整理事業に伴う 配水管敷設工事 第1工区	配水管布設工 L=258.8m	ふじまき	野々市市住吉町16番25号	中継三丁目内地	令和7年10月31日	令和7年10月31日	令和7年10月31日	10,670,000	970,000	令和7年3月31日	令和7年1月13日	0	0	10,870,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年3月9日	44,000	4,000	10,714,000	現地再測精査による					
58	上下水道課	R7-14 配水管敷設補修土木工事その1	舗装工 A=2,171㎡	鳥屋建設(株)	金沢市堀本五丁目16番18号	野々市市一円	令和7年7月30日	令和7年11月20日	令和7年7月30日	18,106,000	1,646,000	令和7年2月20日	令和7年9月19日	0	0	18,106,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年10月13日	2,002,000	182,000	20,108,000	現地再測精査による					
59	上下水道課	R7-18 長池土地区画整理事業に伴う 配水管敷設工事 第3工区	配水管布設工 L=354.6m	(株) いずみや	野々市市若松町542番地	長池内地	令和7年8月29日	令和7年11月20日	令和7年8月29日	21,289,000	1,935,000	変更なし	#####	1,364,000	124,000	22,649,000	現地再測精査による											
60	上下水道課	R7-19 本町五丁目内地 幹線配水管敷設工事 第3工区	配水管更新 L=19.3m	川組工業所	野々市市南二丁目9番10号	本町五丁目内地	令和7年8月27日	令和7年11月21日	令和7年8月27日	5,368,000	488,000	令和7年12月26日	令和7年11月4日	253,000	23,000	6,821,000	現地再測精査による											
61	上下水道課	R7-20 配水管敷設配水管敷設工事 DB	配水管更新 L=198.9m	(株) 横田建設 野々市支店	野々市市南二丁目29番地	位田内地	令和7年8月29日	令和7年8月29日	令和7年12月19日	22,202,400	2,018,400	令和7年2月20日	令和7年10月10日	0	0	22,202,400	工期の延長	令和7年3月31日	令和7年10月30日	0	0	22,202,400	工期の延長 「変更なし」	令和7年2月16日	7,733,000	703,000	28,935,400	現地再測精査による
62	上下水道課	R7-21 長池土地区画整理事業に伴う 配水管敷設工事 第4工区	配水管布設工 L=320.3m	山崎商事(株)	白山市小柳町148番地	長池内地	令和7年8月30日	令和7年11月19日	令和7年8月30日	9,900,000	900,000	変更なし	令和7年11月10日	154,000	14,000	10,054,000	現地再測精査による											
63	上下水道課	R7-29 中継土地区画整理事業に伴う 配水管敷設工事 第3工区	配水管布設工 L=305.9m	(株) いずみや	野々市市若松町542番地	中継三丁目内地	令和7年11月1日	令和7年8月20日	令和7年11月29日	10,868,000	988,000	令和7年3月31日	令和7年4月2日	0	0	10,868,000	工期の延長	「変更なし」	令和7年3月9日	44,000	4,000	10,812,000	現地再測精査による					
64	教育総務課	教育センター大規模改修工事(建築)	老朽化した教育センターの改修及び増築	(株) 河合組	野々市市南二丁目222番地	本町四丁目内地	令和7年6月30日	令和7年8月25日	令和7年6月30日	121,338,800	11,020,800	変更なし	令和7年2月27日	13,191,200	1,199,200	134,830,000	現地精査による工事計画の見直し											
65	教育総務課	教育センター大規模改修工事(電気設備)	教育センターの改修及び増築に伴う電気設備工事	電気電気工事(株)	金沢市堀本五丁目18番20号	本町四丁目内地	令和7年8月29日	令和7年8月25日	令和7年8月29日	26,400,000	2,400,000	変更なし	令和7年2月27日	594,000	54,000	28,894,000	現地精査による工事計画の見直し											
66	教育総務課	教育センター大規模改修工事(機械設備)	教育センターの改修及び増築に伴う機械設備工事	みなみ設備(株) 野々市営業所	野々市市堀本五丁目23番地	本町四丁目内地	令和7年8月2日	令和7年8月25日	令和7年8月2日	35,980,000	321,800	変更なし	令和7年2月27日	990,000	90,000	36,388,000	現地精査による工事計画の見直し											
67	教育総務課	野々市中学校屋内運動場拡張設備設置工事(建築)	体育館拡張設備設置工事に伴う断熱工事	(株) 河合組	野々市市南二丁目222番地	三輪三丁目外内地	令和7年4月30日	令和7年11月22日	令和7年4月30日	109,790,000	989,000	変更なし	令和7年12月1日	3,520,000	320,000	112,310,000	現地精査による工事計画の見直し											
68	教育総務課	小学校給食センター厨房設備改修工事	LED照明への改修	電気電気工事(株)	金沢市堀本五丁目18番20号	太平寺三丁目内地	令和7年4月30日	令和7年7月12日	令和7年4月30日	27907000	2537000	変更なし	令和7年6月18日	176,000	16,000	28,083,000	現地精査による工事計画の見直し											